

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年11月08日

計画の名称	北杜市下水道総合整備事業（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	北杜市											
計画の目標	持続可能な事業運営のもと計画的な汚水処理施設の管理を行い、「清らかな水資源の活用と保全」を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	230	A	230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査実施率を4%（R2年度当初）から100%（R6年度末）に増加させる。 管路施設における重要施設の点検・調査率 管路施設における重要施設のうち点検・調査を実施した延長（km）／管路施設における重要施設の延長（3,335km）	4%	60%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく処理場設備の調査実施率を0%（R2年度当初）から100%（R6年度末）に増加させる。 処理場の予防保全対象設備の調査率 処理場の予防保全対象設備のうち調査を実施した設備点数（点）／全予防保全対象設備点数（546点）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	-	改築	北杜市ストックマネジメント(管路施設)	管路施設の点検、調査、設計、 長寿命化・更新	北杜市						58	-	
	A07-002	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	-	改築	北杜市ストックマネジメント(処理場)	処理場の点検、調査、設計、 長寿命化・更新	北杜市						172	-	
												小計						230	
												合計						230	

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

北杜市下水道事業評価委員会において実施

中間評価の実施時期

令和5年7月28日

公表の方法

市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

点検・調査対象としていた延長及び点数を実施でき、状態を把握することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

令和5年度は次期計画策定等の実施を行い、計画の目標である「清らかな水資源の活用と保全」に向けて進展していく。

特記事項（今後の方針等）

点検・調査結果を基に、修繕改築を図っていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	重要な管路施設の点検・調査実施率		
	中間 目標値	60%	管路施設の劣化状況を早期に把握したいことから点検調査を前倒して実施したため。また、現地の管種に一部相違があったことにより点検調査が不要であることが判明したため。
	中間 実績値	100%	
2	処理場設備の調査実施率		
	中間 目標値	60%	処理場施設の劣化状況を早期に把握したいことから点検調査を前倒して実施したため。
	中間 実績値	100%	