

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
長坂地区

平成22年3月

山梨県北杜市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	長坂コミュニティステーション利用者数	人/年	20,900	22,990	47,000	確定 見込み ●	○	あり なし	45,165	H21年6月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	高質空間整備により歩道の統一化の実現。駐車場整備による利用者の増加。駅西側駐車場利用者へのアクセスの可能性増。
指標2	まちなか公園おいでや利用者数	人/年	5,700	6,270	6,800	確定 見込み ●	○	あり なし	7,591	H21年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	街路サインにより来訪者への周知が拡大した。また、回遊サインによって誘導ができる。
指標3	駅乗降客数	人/日	2,100	2,310	2,200	確定 見込み ●	△	あり なし ●	2,164	H21年6月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	定期購入の駅利用者の減少。歩行空間の確保により歩行者の利便性の向上。駐車場の利便性向上。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	長坂駅洪沢線下りへの車両進入台数	台/日	488	/	570	確定 見込み ●	/	/	569	H21年10月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	駅周辺の道路整備により歩行者の安全性が確保され、車両の進入台数も増加した。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	通学路で歩道のない部分があるため、今後の道路整備で改修していく。	・道路整備計画について検討中		・道路整備計画を策定し随時整備を行っていく。
	憩いの場としての公園の活用及び、維持管理を地域住民が有効的に出来る方法の検討。	・公園管理運営方針の協議	・日常の管理(設備の点検や清掃など)は利活用の主体となる地元住民(商店街)がおこなう。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	歩行者の安全性確保のための、連絡道の整備	・道路整備計画について検討中		・道路整備計画を策定し随時整備を行っていく。
	広場を活用した商店街でのイベント回数の増加。マンパワーの確保が困難なためボランティア等の募集が必要。	・既存イベントのメイン会場を広場に移し実施した。 ・新規企画イベントの開催	・広場を活用したイベントの回数が増加した。	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項