

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月13日

計画の名称	北杜市下水道総合整備事業												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	北杜市												
計画の目標	効率的な污水处理施設の整備を行い「清らかな水資源の活用と保全」を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	712	A	706	B	0	C	6	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.84	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27年度当初)	中間目標値 (H29年度末)	最終目標値 (H31年度末)
1	清里南部クリーンセンターの長寿命化計画達成率を0.0%（H27年度当初）から100.0%（H31年度末）に増加させる。			
	清里南部クリーンセンターの長寿命化計画達成率 改築更新実施済み整備数 / 改築更新すべき設備数	0%	38%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	管渠（ 污水）	新設	高根中央・須玉第一処理 区（普及促進）	L=1.0km	北杜市	■	■	■			122	—	
	A07-002	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	終末処 理場	—	長寿命化計画策定（長寿 命化）	高根中央処理場	北杜市					■	0	未策定	
	A07-003	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	終末処 理場	改築	清里南部クリーンセンタ ー（長寿命化）	機械設備・電気設備更新	北杜市	■	■	■	■	■	449	策定済	
	A07-004	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	管渠（ 污水）	新設	清里駅前・清里南部・下 念場処理区（普及促進）	L=0.8km	北杜市		■	■			44	—	
	A07-005	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	—	—	施設計画策定業務	効率的な事業実施のための計 画策定	北杜市	■	■	■	■	■	0	—	
	A07-006	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	終末処 理場	新設	清里南部クリーンセンタ ー（普及促進）	嫌気・好気槽増設	北杜市		■	■			91	—	
											小計					706			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
											合計					706			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	—	—	下水道のBCPの策定	下水道BCP策定	北杜市	■	■				6	—	
											小計						6		
											合計						6		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

北杜市下水道事業評価委員会において実施。

令和3年7月21日

公表の方法

市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

改築更新すべき設備を全て整備でき、計画の目標である「清らかな水資源の活用と保全」に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

下水道BCP（業務継続計画）を策定し、災害後に下水道事業の速やかな復旧を目指した計画を整備した。

○特記事項（今後の方針等）

北杜市下水道ストックマネジメント計画に基づき、定期的な点検調査を実施して、施設の長寿命化を図っていく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%