

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月13日

計画の名称	北杜市下水道総合整備事業（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	北杜市												
計画の目標	効率的な污水処理施設の整備を行い「清らかな水資源の活用と保全」を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	778	A	778	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 H27年度当初	中間目標値 H29年度末	最終目標値 H31年度末
1	污水処理施設の運営管理の観点から、処理区の統廃合を行う。清里南部処理区に清里駅前処理区を統合：清里南部処理区域を240.0ha（H27年度当初）から269.0ha（H31年度末）に拡大させる。			
	処理区の統廃合 清里南部処理区域面積	240ha	240ha	269ha
2	污水処理施設の運営管理の観点から、処理区の統廃合を行う。須玉第一処理区域を165.0ha（H27年度当初）から230.1ha（H31年度末）に拡大させる。			
	処理区の統廃合 須玉第一処理区域面積	165ha	165ha	203ha

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	管渠（ 污水）	改築	高根中央・須玉第一処理 区（普及促進）	L=0.3km	北杜市	■	■				53		—
	A07-002	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	管渠（ 污水）	新設	清里駅前・清里南部・下 念場処理区（普及促進）	L=0.9km	北杜市	■	■				160		—
	A07-003	下水道	一般	北杜市	直接	北杜市	終末処 理場	改築	清里南部クリーンセンタ ー（普及促進）	嫌気・好気槽増設	北杜市	■	■				565		—
												小計					778		
												合計					778		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

北杜市下水道事業評価委員会において実施。

事後評価の実施時期

令和3年7月21日

公表の方法

市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

指標1について、清里駅前処理区を清里南部処理区に統合でき、計画の目標である「清らかな水資源の活用と保全」に寄与した。
指標2について、最終目標値には届かなかったものの、予定範囲の一部を須玉第一処理区に統合（編入）することで、高根中央クリーンセンターの負担軽減及び公共用水域の水質保全が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

須玉第一処理区への統合（編入）が一部残っていることから、継続して事業を実施していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	269ha
	最終実績値	269ha
2	最終目標値	203ha
	最終実績値	194ha
		県との協議に不測の日数を要した結果、計画期間内に一部処理区域の接続を完了することができなかったため。