

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	北杜市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	北杜市												
計画の目標	大地震時に活動崩落等のおそれがある大規模盛土造成地は北杜市小淵沢町下深沢地区に1箇所、同町下笹尾地区に1箇所、合計2箇所存在しており、この大規模盛土造成地の現地踏査、地盤調査等を実施し、その調査結果を公表することで、北杜市民の防災意識の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	北杜市に存在する大規模盛土造成地の調査および調査結果の公表 大規模盛土造成地の結果の公表率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	北杜市	直接	北杜市	—	—	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査2.8ha	北杜市	■					8	—	
												小計						8	
												合計						8	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画として北杜市で実施

事後評価の実施時期

令和4年2月

公表の方法

ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

調査結果を公表し、市民に大規模盛土造成地が身近に存在することを周知したことにより市民の防災意識向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	100	
	最終目標値 100%	
	最終実績値 100%	