

# 平成30年度 通学路合同点検 実施報告

合同点検日・・・ 平成30年9月20日(木) > 高根北小学校、高根東小学校、長坂小学校  
平成30年9月21日(金) > 泉小学校、小淵沢小学校  
平成30年9月25日(火) > 武川小学校、白州小学校  
平成30年9月26日(水) > 明野小学校、須玉小学校、高根西小学校

要望箇所数・・・ 67箇所( 継続要望箇所 44箇所、新規要望箇所 23箇所 )

・対策済	7
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	6
・一部対策済(一部経過観察)	15
・H31年度対策予定	13
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	3
・経過観察	23

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【明野小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原浅尾1号線)	路側帯の白線が土や草により見えず、車道を歩かざるを得ない。枝により外灯の明かりが遮断。道路横や崖の樹木が道路に覆いかぶさったりしていると共に、倒木の危険が大である。	市道	—	樹木の伐採		市(道路河川課)
2	明野町上手6021番地(アジア燃料付近)(県道葦崎増富線)	県道で交通量が比較的多いが、歩道が途切れている。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道	—	①グリーンベルト設置済 ②歩道設置、早急な対応は困難		県(峡北支所)
3	明野町上手5152～4187番地付近 三叉路(市道大豆生田上手線)	朝タスピードを出して通過する車が多く横断歩道までが遠い。横断旗を設置したが一層の対策として、横断歩道または「児童横断注意」の看板設置を希望する。	市道	—	①横断旗設置済 ②横断歩道、標識設置検討		市(道路河川課)
4	明野町浅尾新田3895番地付近 県道西側(県道葦崎増富線)	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間に歩道がなく狭い。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道	—	①歩道については、用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難 ②グリーンベルトの設置		県(峡北支所)
5	明野町浅尾2221番地御崎大神前交差点(市道小笠原浅尾1号線)	この交差点は、ハイジの村方面から数名の児童が横断するが、注意を促す看板や標識はない。「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	—	注意喚起標識の設置		市(道路河川課)
6	明野町上手5123番地付近(市道大豆生田上手線)	横断歩道が明野支所までないため、ここを横断せざるを得ない。朝タスピードを出して通過する車が多い。横断旗の補充と、「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15	横断旗設置あり ①路面標示 ②横断歩道の設置		①市(道路河川課) ②警察
7	明野町上手7365番地一本松公民館前付近交差点(県道葦崎増富線)	バス停と横断歩道が隣接しており危険である。「児童横断注意」の看板設置を希望する。	県道	H29.9.15	①注意喚起の路面標示対応済。 ②注意喚起の看板設置		①県(峡北支所) ②市(明野支所)
8	明野町浅尾新田299番地付近浄居寺入口カーブ(県道葦崎増富線)	歩道を歩くため横断しなければならないが、交通量が多く、またカーブとなっているため危険である。横断旗の補充及び「児童横断注意」の看板設置を希望する。	県道	H29.9.15	①横断旗の設置(点検後地元にて設置済) ②標識設置検討		①市(教育委員会) ②市(明野支所)
9	小学校北東T字路(明野町上手)(市道上手浅尾線)	西側道路から車が一時停止せずに出てくるため危険である。「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15	①カーブミラーの角度 ②停止線の塗り直し ③「児童横断注意」の看板もしくは、路面標示の検討		①市(明野支所) ②市(明野支所) ③市(道路河川課)
10	北杜市明野町上手5444番地付近谷井T字路(県道葦崎増富線)	主要地方道葦崎増富線の浅尾方面からの見通しが極端に悪い。危険な場所であり、押しボタン式信号機の設置を希望する。	県道	H30.9.26	①カラー舗装及び舗装の打ち換え等は実施済。 ②押しボタン式の信号機の設置を要望。		①県(峡北支所) ②警察署
11	北杜市明野町上手5019番地忠霊塔前横断歩道付近(法定外道路)	東から横断歩道前までの道が狭いため、車と歩行者のすれ違いが出来ない。道幅を広げ歩道の整備を希望する。	法定外	—	ブロック塀を撤去しフェンス設置 通学路標識設置		市(明野支所)

	継続要望	9箇所
	新規要望	2箇所

対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
		①						②
		①						②
		②						①
		●						
								① ②
		①		②				
			①					②
							① ②	③
		①						②
		●						

要望箇所	11
・対策済	3
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	1
・一部対策済(一部経過観察)	5
・H31年度対策予定	
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	1

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【須玉小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	国道141号線バイパス西川橋西詰め東より須玉小学校南門沿いの県道(県道増富若禰子線)	道幅と歩道幅が狭く、交通量も多いため通学には危険を感じている。また、三井文房具店跡地付近の交差点の横断歩道が部分的に見えにくい。	県道	—	①歩道設置については早急な対応困難 ②グリーンベルトの設置(対策済)	140m	県(峡北支所)									①
2	穴平20番地付近(二日市場地内)(県道箕輪須玉線)	道幅が狭く、歩道がない箇所があるので歩道の設置してほしい。	県道	—	①路面標示を設置済 ②歩道設置検討		県(峡北支所)									②
3	大豆生田地区、覚林寺・下組の国道から市役所につながる道路(市道大豆生田線)	特に朝の交通量が多い上に、カーブで見通しも悪い。この道路には横断歩道がなく、通学児童にとって大変危険である。具体的な設置希望場所は聴取済みである。2箇所設置希望	市道	H29.9.15	①横断歩道の設置については、学校から設置箇所を警察へ要望。 ②路面標示の対策済		①警察署 ②市(道路河川課)									①
4	須玉小学校西門から県道に接するT字路(県道箕輪須玉線)(法定外道路)	植松金物屋から西門入口までのグリーンベルトがほとんど見えなくなっている。よっちゃん食堂南側にあるカーブミラーが傷ついて見えにくい。西門前に徐行の道路表示がほしい。	県道	H30.9.26	①グリーンベルトの設置 ②カーブミラーの補修 ③徐行表示	グリーンベルト L=25m	市(須玉支所)						①			② ③
5	百観音交差点周辺(県道須玉中田線)	交差点付近の横断歩道などの道路標示が見えにくくなっている。	県道	H30.9.26	横断歩道等の再塗装を要望。	横断歩道3箇所	警察署 県(峡北支所)									●
6	大石商店跡地の変則4差路(県道増富若禰子線)(県道小倉百観音線)(市道大蔵浅尾線)	地元以外の人にはわかりにくいので、優先道路とそうでない道路の違いをさらに強調してほしい。	県道 市道	H30.9.26	H31年度に、路面標示の再設置の予定。	停止線1箇所	県(峡北支所)									●
7	新橋から校庭南門入口の道路(県道増富若禰子線)	・新橋西側にある横断歩道の予告表示(◇)がほとんど見えない。 ・スクールバスの車庫へ向かう枝道の横断歩道の表示が見えにくい。	県道	H30.9.26	H31年度に、路面標示の再設置の予定。橋りょう部の補修実施済。	路面表示5箇所	県(峡北支所)									●
8	サンコーボラス須玉団地入り口から北側の道路(県道小倉百観音線)	道路東側水路に溝蓋やガードレールがないため、危険である。	県道	H30.9.26	H30年度に測量設計を実施中。		県(峡北支所)									●

	継続要望 3箇所
	新規要望 5箇所

対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
		①						②
		②						①
								② ③
								●
								●
								●

<b>要望箇所</b>	<b>8</b>
<b>・対策済</b>	
<b>・一部対策済(一部H31年度対策予定)</b>	
<b>・一部対策済(一部経過観察)</b>	<b>3</b>
<b>・H31年度対策予定</b>	<b>3</b>
<b>・一部H31年度対策予定(一部経過観察)</b>	<b>1</b>
<b>・経過観察</b>	<b>1</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【高根東小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	総合グラウンド入口～パチンコ「オーシャンタカネ」 (県道長坂高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であるが、北側に歩道がないため危険である。現状は、児童が横断歩道がない場所を横断し登下校している。	県道	—	今後も状況を注視し、検討		警察
2	ハケ岳ふれあいホール～高根東小学校 (県道長坂高根線)	・現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であり、歩道も狭いため大変危険である。【継続要望】 ・ブロック塀が道幅ギリギリで歩道のない箇所がある。【新規】 ・歩道がでこぼこしている箇所がある。(高根東小の北東側)【新規】	県道	H29.9.12	①グリーンベルトの設置 ②歩道補修		県(峡北支所)
3	高根町村山東割地内 (市道高根村山東割8号線) (市道高根村山北割1号線)	道路の両脇の雑草等が繁茂し危険	市道	H30.9.20	シルバー人材センターに依頼予定		市(高根支所)

対策済み (～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
		① ②						●
								●

	継続要望 2箇所
	新規要望 1箇所

<b>要望箇所</b>	<b>3</b>
・対策済	
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H31年度対策予定	1
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	1

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【高根西小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	上黒沢1245番地付近(甲公民館付近交差点) (県道北杜八ヶ岳公園線)	カーブで見通しが悪く横断が危険	県道	—	①通学路の変更も含め検討 ②今後も状況を注視し、検討		①学校 ②警察
2	高根町下黒沢1815番地付近(ため池横断歩道反対斜面) (市道下黒沢上黒沢線)	倒木が多く道路に倒れかかる危険がある。	市道	H29.9.12	木の伐採(所有者へ通知、危険木の伐採)		市(高根支所)
3	学校、みどり保育園から南下した道と広域農道との交差点 (市道箕輪下黒沢線) (市道下黒沢上黒沢線)	車がスピードを出して走る。見通しがよくない。	市道	H29.9.12	①看板設置あり経過観察 ②横断歩道塗り直し予定		市(道路河川課) 警察
4	高根西小学校北側道路 (市道高根上黒沢22号線)	暗く、標示等もないため危険。また、草等で道幅が狭くなり危険	市道	H29.9.12	支所にて道の草等の除去(定期的に支所対応)		市(高根支所)
5	高根西小学校とみどり保育園の境の道路 (市道高根村山西割1号線)	・歩道が途切れてしまう。 ・生け垣があり見通しが悪いため、横断が危険。	市道	H30.9.26	H31年度事業化 歩道設置を検討。		市(道路河川課)

対策済み (~平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								① ②
							●	
								② ①
							●	
						●		

	継続要望	4箇所
	新規要望	1箇所

<b>要望箇所</b>	<b>5</b>
・対策済	
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	
・H31年度対策予定	<b>3</b>
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	<b>1</b>
・経過観察	<b>1</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【高根北小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
2	東井出公民館付近 (県道長沢小淵沢線)	現在県道は通学路となっていないが、来年度からスクールバスの乗降のため、東井出公民館に集合することになる。県道は道幅が狭く歩行が危険である。	県道	H30.9.20	グリーンベルトの設置。	グリーンベルト L=200m	県(県道)

対策済み (~平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
		●						

継続要望	0箇所
新規要望	2箇所

要望箇所	2
・対策済	1
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	
・H31年度対策予定	
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	1

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【高根清里小学校】 [立会者]  教育委員会  学校  PTA代表  警察署  道路管理者(  国土交通省  山梨県  北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体

対策済み(～平成30年度)				対策予定				経過観察
平成31年度以降				平成31年度以降				
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①

	継続要望 1箇所
	新規要望 0箇所

<b>要望箇所</b>	<b>1</b>
<b>・対策済</b>	
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	<b>1</b>
・H31年度対策予定	
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【長坂小学校】

〔立会者〕 □ 教育委員会 □ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者( □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	甲陵高校グラウンド南東の交差点(市道大八田2号線)	変則十字路で見通しが悪い。送迎の車が多い。引き続き対応をお願いしたい。	市道	—	①今後も状況を注視し、検討 ②道路改良(歩道設置)を事業中		①警察 ②市(道路河川課)
2	・市當中之島団地のJR高架下(県道茅野北杜葦崎線) ・入沢跨線橋高架下(市道長坂上条31号線)	路面に注意喚起の表示をしていただいたが、まだ、車とのすれ違いは危険である。	県道	—	①通学路の変更も含め検討 ②路面標示(注意喚起)を設置済み		①学校 ②県(峡北支所)
3	長坂上条1430付近～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 ①(市道長坂上条1号線) ②(市道渋沢長坂上条2号線)	・狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。 ・側溝もあり、冬場の積雪時、凍結時も危険である。対策予定との事であるが、引き続き対応をお願いしたい。	市道	—	①H31より道路拡幅予定 ②一部既設水路の改修	①360m	市(道路河川課)
4	山城屋バス停～山田川手前の道路 たいよう塾(白井沢2426-1)～菅沼公民館までの道路(スクールバス4号車のコース) (県道長沢小淵沢線)	通勤のため、たくさんの車がスピードを上げて走る。歩道がないため危険。横断も危険。	県道	—	用地等の影響もあるため、早急な対応は困難		県(峡北支所)
5	長坂下条1286番地付近(日野春保育園入口) (県道茅野北杜葦崎線)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけで反対側の歩道へ渡るの危険。	県道	—	今後も状況を注視し、検討		警察
6	北杜警察署前交差点付近(県道長坂高根線)	・交差点から南へ下る道路に歩道がなく危険。 ・対策予定との事であるが、引き続き早急な対応をお願いしたい。	県道	—	①注意喚起等の設置 ②歩道設置		県(峡北支所)
7	JR長坂駅北コンクリート階段	雨や雪の日は滑りやすく危険なので、中央ラインに手すりの設置してほしい。	法定外	—	法定外道路のため、今後用地課と協議		用地課
8	長坂駅前交差点(県道長坂高根線)	信号と横断歩道があっても、車の交通量が多く危険	県道	—	①②グリーンベルトの設置(県道と市道の交差点のため県と市で検討していく)		①県(峡北支所) ②市(道路河川課)
9	ハヶ岳南広域農道の①サンコーポラス長坂南側交差点、②長坂小中学校南側の交差点、③甲陵高校南側の市道長坂上条40号線との交差点(市道長坂上条40号線)	①②③の場所は急な坂道でスピードを出して直進する車が多い。一時停止しない車がたまにある。県外車も多い。信号機の設置希望。	市道	H29.9.13	①路面標示の塗り直し予定 ②南側を測量し、歩道設置工事予定 ①②③信号機の設置		②市(道路河川課) ①②③警察
10	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路(市道長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。	市道	H29.9.13	歩道改良検討		市(道路河川課)
11	旧スーパーカトオの交差点から阿久津歯科医院前、長坂整骨院を通過、小学校へ向かう道(市道長坂上条33号線)	グリーンベルト等、注意喚起の対策は講じていただいている部分もあるが、道が狭く、車とのすれ違いが危険。	市道	H29.9.13	①グリーンベルト、路面標示対策済 ②グリーンベルトの延長検討		市(道路河川課)

対策済み(～平成30年度)				対策予定(平成31年度以降)				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		② (事業中)						①
		②		①				
		②				①		
								●
								●
		①						②
								●
								① ② ③ (警察)
		● (事業中)				● (事業継続)		
		①						②

継続要望 11箇所

新規要望 0箇所

要望箇所 11

・対策済	
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	3
・一部対策済(一部経過観察)	4
・H31年度対策予定	
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	4

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【泉小学校】 (立会者) ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者 ( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成30年度)				対策予定平成31年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	6・7区 大泉町谷戸2306番地1付近交差点(市道谷戸1号線)	変則六差路のため、車が見えづらく大変危険である。	市道	—	減速標示の北に路面標示を設置		市(道路河川課)										
2	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示	—	H29.9.13			市(教育委員会)										●
3	5区 大泉町谷戸3025付近大泉団地前の横断歩道(県道長沢小淵沢線)	横断歩道はあるが、特に登校時の車の通行量が多い。保護者やパトロールボランティアの方の協力で安全確保に努めているが心配。	県道	H30.9.21	横断歩道の再塗装をお願いしたい。(横断歩道や通学路の表示看板等は設置済み)	1箇所	警察署										●
4	7・8区 大泉町谷戸3912付近下新居交差点(県道長沢小淵沢線)	登校時、東へ向かって横断する場合に信号のタイミングによっては、一度に涉りきれず途中で待つことがある。またその後南へ横断するが、待つところが狭く、夏場は草が茂っている。	県道	H30.9.21	①信号機の時間延長をお願いしたい。 ②信号機下の待避所の整備をお願いしたい。(用地交渉等が有り、早急な対応は困難)		①警察署 ②県又は市										① ②
5	大泉町谷戸2870付近学校西正門前の道路(市道大泉町谷戸29号線)	正門のすぐ北側が急カーブになっている。ドライバーから横断する児童が見えづらい。	市道	H30.9.21	路面標示等を検討中	1～2箇所	市(市道)										●
6	9区 石堂上・中 10区 大開中・下のバス停(県道北杜ハケ岳公園線)	バスに乗る前と降りた後に県道28号を横断しなければならない。特に朝は通行量が多く、また急な坂のためスピードを出して通る車が多く危険である。横断歩道の設置を要望したい。(平成29年度石堂下に横断歩道が設置された)	県道	H30.9.21	横断歩道の設置をお願いしたい。	4箇所	警察署										●
7	10区 大泉町西井出8240-6900大開上のバス停(県道北杜ハケ岳公園線)	横断歩道があるが、表示が薄くなっている。	県道	H30.9.21	横断歩道の再塗装をお願いしたい。	1箇所	警察署										●
8	レインボーライン富谷交差点の西側(市道箕輪小淵沢線)	通行量が多いが、歩道や横断歩道がなく危険。	市道	H30.9.21	路面表示により注意喚起をお願いしたい。	1～2箇所	市(市道)										●

対策済み(～平成30年度)				対策予定平成31年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
								●
								① ②
								●
								●
								●

	継続要望 2箇所
	新規要望 6箇所

<b>要望箇所</b>	<b>8</b>
・対策済	
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	
・H31年度対策予定	<b>2</b>
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	<b>6</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【小淵沢小学校】  立会者  教育委員会  学校  PTA代表  警察署  道路管理者(  国土交通省  山梨県  北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	宮久保公民館(小淵沢町7603番地)の南側水路 (市道小淵沢町17号線)	水路の水がトンネルに入る部分が危険なため、防護柵の設置をお願いしたい。	市道	—	路肩に防護柵を設置した場合、車両の視距が狭くなる恐れがあるので、経過観察→H29対策予定(農政課)		市(農政課)										●
2	尾根地区(小淵沢町7481番地付近の道路)進藤医院前から学校へ向かう道路 (市道上笹尾小淵沢2号線)	カーブのため見通しが悪い場所である。特に駅方面からの車を確認することが難しく、スピードを出して運転している車もあるので、横断歩道の設置希望。	市道	H29.9.11	①横断歩道の設置 ②路面標示等		①警察 ②市(道路河川課)				②						①
3	本町地区の道路(内藤自工から旧支所南の変則五差路) (市道上笹尾小淵沢2号線)	朝の通勤時には交通量が多いが、歩道は一部にしかなく、路側帯の白線のみである。登下校時の児童の安全歩行を確保するため、一部グリーンベルトの表示希望。	市道	H29.9.11	幅員が狭くグリーンベルトの設置は困難。歩道縁石沿いにラバーボールの設置検討		市(道路河川課)										●
4	スクールバス経路①(東和地区入口 左折) (県道北杜富士見線)(市道小淵沢4号線)	左折時にバスの後輪が脱輪しそうになる。道路の拡幅またはグレーチングの増設希望。	県道 市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)										●
5	スクールバス経路②(旧篠原公民館 右左折) (市道小荒間小淵沢線)	道路が電柱と縁石に挟まれているため、右折時や左折時に、バスの後輪が縁石に乗り上げてしまいそうになる。縁石の撤去希望。	市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)										●
6	スパティオから県馬術競技場へ向かう途中の道路(小淵沢町1501-1の自宅から歩き、道路を横断する付近) (市道小淵沢3号線)	自宅からスクールバス乗り場まで安全に行き着くために、交通量の多い道に横断歩道の設置希望。	市道	H29.9.11	①横断歩道の設置 ②路面標示等		①警察 ②市(道路河川課)										① ②
7	交差点「生涯学習センター前」の地下通路(県道茅野北杜重崎線)	地下通路は、冬になると雨や雪の影響で凍結するため、手すりの設置をお願いしたい。	県道	H30.9.21	手摺、設置済み。		県(県道)				●						
8	三好アグリテック(株)から大滝湧水公園入口付近 (県道長沢小淵沢線)	この区間には歩道がなく、児童の安全歩行を確保するために歩道の設置希望。	県道	H30.9.21	地権者の同意が得られた場合は、事業化を検討。		県(県道)										●

対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
		②						①
								●
								●
								① ②
		●						
								●

	継続要望 6箇所
	新規要望 2箇所

要望箇所	8
・対策済	1
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H31年度対策予定	2
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	4

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【白州小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察		
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
1	白州小学校グラウンド南側道路(市道台ヶ原白須2号線)	旧道沿いのスクールバス庫入り口にあるカーブミラーの支柱が錆び付いており、土台のコンクリートも少し浮いているため、倒れる危険性がある。	市道	—	道路改良工事で対応検討		市(白州支所)											
2	白州小学校校庭南側の道路から花水へ向かう道路と、スクールバス庫から正門までの市道。(市道台ヶ原白須2号線)(白州白須18号線)	拡幅工事が計画されているが、現状狭く、通行する車がスピードを出すため危険。グリーンベルトが必要。	市道	—	グリーンベルトの設置は道路改良工事の進捗状況で判断(市道台ヶ原白須2号線)(白州白須18号線)		市(道路河川課)			● (事業中)				● (事業継続)				
3	自元寺から天白神社に向かって市道に出る十字路(正門側の横断歩道がある場所より、北側のところ)(市道白須1号線、白州白須17号線、白州白須19号線)	児童館を利用する児童が、学校西側の道路のグリーンベルトを使用し、市道側に向かうときに、児童が横断するため横断歩道が必要。	市道	H30.9.25	横断歩道の設置(近くに既設横断歩道があるため、設置は困難。移設については可能)		警察 市(道路河川課)											●
4	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路(県道台ヶ原長坂線)	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路にできた交差点付近は見通しが悪く、児童の横断場所でもあるので横断歩道の設置希望。	県道	H29.9.11	横断歩道の設置		警察											●
5	国道20号線(JA梨北白州支所)から竹宇地区までの道路(県道駒ヶ岳公園線)	道路沿いに歩道は確保されているが、道路との境目にある縁石が低いので危険を感じる。もう少し高くしてほしい。(特に白州中学校近く)	県道	H30.9.25	カーブ終了箇所(ガードパイプ端部)から国道に向けて、歩道部のカラー塗装を検討する。 サインポール(通学路)N=8本設置済。	サインポール(通学路)8本	県(県道)			●				●				

対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察										
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他											

	継続要望 4箇所
	新規要望 1箇所

<b>要望箇所</b>	<b>5</b>
<b>・対策済</b>	
<b>・一部対策済(一部H31年度対策予定)</b>	<b>2</b>
<b>・一部対策済(一部経過観察)</b>	
<b>・H31年度対策予定</b>	<b>1</b>
<b>・一部H31年度対策予定(一部経過観察)</b>	
<b>・経過観察</b>	<b>2</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

H31.3作成

【武川小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 ■ 道路管理者( ■ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	小学校入口歩道橋(国道20号)	歩道橋の老朽化により、コンクリートが崩れており、危険。	国道	—	歩道橋コンクリート補修済 歩道橋周辺グリーンベルト設置済		国(甲府河川国道事務所)
2	県道からの武川の湯方面に向かう三叉路(市道牧原1号線)	県道を渡る横断歩道はあるが、武川の湯に向かう道には片方しか歩道がなく、道路を横断しなくてはならない。横断歩道の設置希望。	市道	H29.9.11	①横断歩道設置 ②路面標示、注意喚起の看板設置検討		①警察 ②市(道路河川課)
3	新奥 広域農道総合グラウンド前(市道武川宮脇1号線)	子供たちは道路を渡らなければならないが、横断歩道がない。渡った後も山の中の道なので、夕方は街灯もなく暗くて怖い。	市道	H30.9.25	横断歩道の設置を要望。		警察署
4	県道6号線柳澤入口～駒城橋(県道横手日野春停車場線)	バス停まで歩く子が、歩道がなく往来する車両の速度も速く危険。スクールゾーン(グリーンベルト)のペイント等設置希望。	県道	H30.9.25	グリーンベルト設置。	L=680m	県(県道)
5	給食センター裏の市道(市道武川牧原11号線)	保護者の送迎など意外に交通量が多い。道幅も狭く片側が崖になっているので危険である。	市道	H30.9.25	グリーンベルト設置を検討		市(道路河川課)

	継続要望 2箇所
	新規要望 3箇所

対策済み(～平成30年度)				対策予定 平成31年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
								① ②
								●
		●						
						●		

要望箇所	5
・対策済	2
・一部対策済(一部H31年度対策予定)	
・一部対策済(一部経過観察)	
・H31年度対策予定	1
・一部H31年度対策予定(一部経過観察)	
・経過観察	2