

施設名	増富の湯
-----	------

平成28年度 修繕実施状況報告書

番号	修繕の概要 (件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用 (円)	
1	屋根瓦補修	瓦屋根破損により雨漏り	4月26日	81,761	
2	製氷機修理	接続ホース破損のより製氷不良	6月6日	22,248	
3	和、洋大風呂配管洗浄	レジオネラ菌事故対策	8月29日	122,339	
4	源泉加圧ポンプ分解	ポンプ内詰まりの為	10月24日	99,414	
5	消防設備修繕	点検時の不良箇所修繕	11月30日	133,203	
6	通路、食堂照明器具改修工事	老朽化により器具不良	12月7日	123,336	
7	源泉浴槽配管取り換え	循環器配管詰まり	1月25日	177,396	
8	走行モーター修理	重機走行不良	1月13日	493,830	
9	薬湯風呂×2、源泉37℃洗浄	レジオネラ菌事故対策	3月8日	317,300	
	薬湯風呂×2か所水位異常修理	水位感知不能	3月22日	106,800	
10	受水層ボールタップ、水中ポンプ交換修理	水位感知不能、ピット内のポンプ故障	3月29日	135,069	
修繕費 合計				1,812,696	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

施設名	みずがき山リーゼンヒュッテ
-----	---------------

平成28年度 修繕実施状況報告書

番号	修繕の概要 (件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用 (円)	
1	ウォシュレット交換	客室便座交換	5月13日	284,472	
2	内装改修	畳、壁紙張替え	5月25日	435,888	
3	ガラス取換え	強風により窓ガラス破損	9月10日	140,000	
4	シャワー交換	シャワー温度調節部品交換	11月30日	331,581	
5	コンセント工事	凍結防止をするため	12月22日	20,088	
6	高圧用ヒューズ交換	高圧用ヒューズ切れ	1月20日	19,440	
7	防災設備修繕	防災設備不良	12月6日	150,120	
8	照明、ファン取り換え工事	照明器具故障	2月27日	124,564	
9					
10					
修繕費 合計				1,506,153	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

施設名	増富の湯
-----	------

平成29年度 修繕実施状況報告書

番号	修繕の概要(件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用(円)	
1	パワーヒューズ交換	高圧電気ヒューズ切れ 現在正常稼働	5月1日	12,960	
2	熱交換器交換、源泉加圧ポンプ分解清掃	熱交換器の詰まりにより温度が上がらず。現状正常稼働	6月5日	225,612	
3	男女トイレ蛇口取り換え	手洗い用の蛇口が折れたため交換 現状正常稼働	7月10日	33,804	
4	低圧回路絶縁箇所	年次点検時発見	7月10日	37,800	
5	源泉ポンプ修繕	源泉ポンプ詰まり 現状正常稼働	9月20日	48,600	
6	源泉浴槽循環配管修繕	循環配管詰まり除去 現状正常稼働	9月27日	66,744	
7	源泉浴槽循環ポンプ修繕	循環ポンプ詰まりより温度が上がらない 現状正常稼働	9月25日	34,992	
8	絶縁不良修繕	電気年次点検指摘 現状正常稼働	10月20日	72,360	
9	和風呂大風呂薬品洗浄	レジオネラ菌事故対策	10月25日	65,880	
10	源泉ポンプ1、2号機分解清掃	配管詰まり 現状正常稼働	11月30日	74,800	
11	37℃熱交換器取り換え	熱交換器詰まりの為温度が上がらない 現状正常稼働	12月15日	332,100	
12	和風呂、洋風呂バイパス弁取り付け	効率よく循環配管パイプの洗浄をするため	12月20日	54,756	
13	和風呂35℃源泉配管修繕	源泉供給パイプ詰まり 現状正常稼働	1月24日	146,990	
14	分解清掃	源泉加圧ポンプ詰まり	1月26日	32,400	
15	給水、給湯凍結修理	給水、給湯配管凍結 現状正常稼働	1月27日	38,360	
16	消防設備修繕	消防点検時指摘事項 現状正常稼働	2月10日	88,155	
17	洋風呂打たせ湯修繕	打たせ湯ジョイント取り換え 現状正常稼働	3月2日	44,820	
18	漏水修繕	浴槽温水漏水 現状正常稼働	3月17日	133,300	
修繕費合計				1,544,433	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

施設名	みずがき山リーゼンヒュッテ
-----	---------------

平成29年度 修繕実施状況報告書

番号	修繕の概要 (件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用 (円)	
1	お風呂場手洗い自閉式バルブ交換	手洗い場の自動蛇口故障 現状正常稼働	5月17日	45,360	
2	トイレ手洗い自閉式バルブ交換	手洗い場の自防蛇口故障排水 漏れ止め 現状正常稼働	5月31日	51,300	
3	浴槽循環配管水抜き	凍結 現状正常稼働	11月30日	83,160	
4	外部ボイラー室電熱線	凍結 現状正常稼働	12月7日	204,000	
5	塩素滅菌機・ろ過機調整	休止していたので調整が悪く なった 現状正常稼働	3月19日	16,200	
6	小便器漏水修理	凍結の為漏水フラッシュ弁修繕 現 状正常稼働	3月27日	19,440	
7					
8					
9					
10					
修繕費 合計				419,460	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

施設名	みずがき山グリーンロッジ
-----	--------------

平成29年度 修繕実施状況報告書

番号	修繕の概要 (件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用 (円)	
1	凍結修理	外流し台凍結の為水濡れ 現状正常稼働	5月24日	68,696	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
修繕費 合計				68,696	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「取支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

様式第5号

施設名	ふるさと交流施設すたま自然健康村 増富の湯
-----	-----------------------

平成30年度(上半期) 修繕等 実施状況報告書

番号	修繕の概要(件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用(円)	
1	給湯暖房ボイラー修繕	修繕済み 現在正常に稼働	5月23日	219,780	
2	源泉加圧ポンプ1号機分解修繕	源泉詰まり除去	5月31日	16,200	
3	業務用冷庫修繕	6月13日故障発生 修繕実施済み 現在正常に稼働	6月15日	42,444	
4	絶縁改修	保守点検業者から指摘 修繕済み 現在正常に稼働	6月27日	27,000	
5	水中バキューム修繕	修繕済み 現在正常に稼働	7月24日	79,691	
6	和風呂洗い場器具絶縁改修	改修済み 現在正常に稼働	7月24日	80,000	
7	製氷機修繕	修繕済み 現在正常に稼働	8月24日	50,587	
8	源泉加圧モーター修繕	修繕済み 現在正常に稼働	9月26日	118,692	
9	業務用冷庫修繕	修繕済み 現在正常に稼働	9月25日	29,160	
	源泉ポンプ清掃、ピット内源泉配管 詰まり切断接続、源泉ポンプケーシング キャップ弁交換	修繕済み 現在正常に稼働	11月26日	133,002	
10	源泉ポンプ廻り凍結ヒーター盤新設ヒーター ケーブル巻	源泉凍結により 修繕済み 現在正常に稼働	11月30日	85,000	
修繕費合計				881,556	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。

様式第5号

施設名	みずがき山リーゼンヒュッテ
-----	---------------

平成30年度(上半期) 修繕等 実施状況報告書

番号	修繕の概要(件名等)	発生状況/対応状況	修繕の実施状況		備考
			実施日	費用(円)	
1	浄化槽制御盤漏電遮断器修繕	保守点検業者から指摘 修繕実施済み 現在正常に稼働	4月16日	31,168	
2	防災設備不良修繕	保守点検業者から指摘 修繕実施済み 現在正常に稼働	5月15日	37,800	
3	絶縁改修	保守点検業者から指摘 修繕実施済み 現在正常に稼働	7月25日	30,240	
4	エアコン修繕	冷たい風が出ない 修繕済み 現在正常に稼働	8月3日	16,200	
5	薪ストーブ煙突修繕	煙突高さ指摘 修繕実施済み 現在正常に稼働	10月25日	57,240	
6	浴槽循環配管消毒、浴室内シャワー分岐水栓	配管消毒、シャワーがお湯にならない 修繕済み 現在正常稼働	11月26日	150,768	
7					
8					
9					
10					
修繕費合計				323,416	
【備考】					

- ※ 様式第6号「保守・点検業務等実施結果報告書」と重複する案件については、修繕を行ったものについて記入すること。
- ※ 修繕を実施した内容に関しては、着工前後の写真、見積書・請求書等の関係書類を適切に保管すること。(7年間)
- ※ 「修繕費合計」は、原則として様式第4号「収支報告書」の「修繕費」の金額と一致すること。
- ※ 自主事業等に基づく改修工事などは、修繕にあたらなため本様式には記入しないこと。