令和７年度　北杜市優良建設工事

◆八ヶ岳スケートセンター内装改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】

塗装工事　A=885.8 ㎡

クロス貼替　A=174.3 ㎡

ブラインド取替　N=22 台

照明 LED 化　N=40 台

令和７年度　北杜市優良建設工事

◆八ヶ岳スケートセンター流量調整池改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】

スケートパーク　A=1,452 ㎡

コンクリート舗装　t=150 ㎜　A=530 ㎡

路盤工（RC－40）　t=150 ㎜　A=117 ㎡

凍上抑制層(RC-40)　t=250 ㎜　A=117 ㎡

暗渠排水管　L=94m

令和７年度　北杜市優良建設工事

◆市道大八田２号線歩道設置工事（5-2 工区）（明許）

◆特殊興業株式会社

【工事概要】

道路改良（市道）　L=106m　W=5.5(8.9)m

コンクリートブロック積　A=31 ㎡　　自由勾配側溝　L=139m

ボックスカルバート　L=11m　　舗装工　A=829 ㎡

道路改良（県道右折レーン設置）　L=124m

コンクリートブロック積　A=156 ㎡　　自由勾配側溝　L=62m

ボックスカルバート　L=56m　　舗装工　A=1,390 ㎡

令和７年度　北杜市優良建設工事

◆旧たかね荘解体撤去工事

◆特殊興業株式会社

【工事概要】

解体・撤去　　旧たかね荘　延床面積 1,435.50 ㎡

解体　　敷地内設備（埋設配管、浄化槽、配線、電灯）

撤去　　敷地内工作物（擁壁一部、植栽一部、看板他）

残置建物に対する電源供給のための切り回し電気設備工事